



Herzlich willkommen zum Infoabend

**Aktueller Sachstand zur
Asbestsanierung mit Beteiligung des
Gemeinde-Unfallverbandes
Braunschweig**



Das erwartet Sie heute...

1. Sachstand Ganzttag
2. Sachstand Mensa
3. Sanierung Gebäude 1960 (Klassen- und Verwaltungstrakt)
4. Übergangslösung – Containerstellung
5. Zeit für Fragen und Anmerkungen
6. Ausführungen des Gemeinde-Unfallverbandes Braunschweig zur Asbestthematik
7. Fragen und Austausch





Ganztagsbetreuung Grundschule „An der Schunter“

- **Start** 10.08.2026
- **Betreuungszeit** 8:00–16:00 Uhr (8 Stunden)
- **Abholzeiten**
 - 13:00 Uhr
 - 14:30 Uhr
 - 16:00 Uhr
- **Partner** Schule & DRK Kreisverband Helmstedt
- **Mittagessen** Claudius Catering, Oschersleben





Ganztag – Gebäude 1900 (ehemaliger Hort)

Räumlichkeiten für freies Spiel

- ✓ Vollständige Asbestentfernung mit anschließender Generalsanierung





Ganztag – Gebäude 1900 (ehemaliger Hort)

Errichtung eines Snoezelen-Raums

✓ Fertigstellung zum 01.10.2026







Ganztag – Gebäude 1900 (ehemaliger Hort)

Errichtung eines Snoezelen-Raums

✓ Fertigstellung zum 01.10.2026





Essen im Ganztag

- ✓ Start am 10.08.2026 (mit der Ferienbetreuung)
- ✓ Start mit einem Gericht → Apfelpfad (Anlehnung an die Qualitätsstandards der DGE für Kinder- und Schulverpflegung)
 - Der Apfelpfad bedeutet konkret (pro Woche):
 - 3 x vegetarisch
 - 1 x Fisch
 - 1 x Fleisch
- Umstellung auf 3 Gerichte pro Tag ab Mitte September (spätestens Anfang Oktober) geplant.





Sachstand Mensabau

- Mängel im Rohbau: Der Unterbeton wurde nicht fachgerecht hergestellt, wodurch die Abdichtungsbahn nicht verlegt werden konnte
- Der Vertrag mit dem Rohbauunternehmen wurde daraufhin beendet
- Die Abbrucharbeiten und Rohbauleistungen wurden neu ausgeschrieben

Projektfahrplan

- ✓ Termin Submission: 03.06.2026
- ✓ Ausführung der Abbrucharbeiten: 06.07.2026 – 30.07.2026
- ✓ Beginn der Rohbauarbeiten: 03.08.2026
- Avisierte Inbetriebnahme der Mensa: Beginn Schuljahr 2027/2028



Gebäude 1960 (Klassen- und Verwaltungstrakt)

Die Sanierung umfasst:

- Schadstoffsanierung (Asbest) der betroffenen Bereiche
- Komplette Erneuerung von Böden 1. OG + 2. OG
- Maßnahmen zur Akustikverbesserung in den Fluren
- Sanierung beider Treppenhäuser
- Trockenlegung und neuer Fußbodenaufbau im EG
- Barrierefreier Zugang (Rampe) – längst angeordnet vor dem Gebäude
- Vollständige Möblierung
- Neue Raumaufteilung im EG (Verwaltungstrakt)
- Erneuerung der Heizungsrohre und –körper





Gebäude 1960 (Klassen- und Verwaltungstrakt)

Zeitplan

- ✓ Die Asbestbeseitigung befindet sich bereits in der Ausschreibung
 - Zuschlagserteilung in der nächsten Woche
- ✓ Start Sanierung: Oktober 2026
- ✓ **Fertigstellung und Übergabe** an die Schule soll spätestens zum Schuljahresbeginn im **August 2027** erfolgen



Übergangslösung - Containerstellung

Um den Schulbetrieb während der Sanierung des Gebäudes 1960 sicherzustellen, wurde eine Container-Lösung geschaffen.

- ✓ 6 Klassenraum-Container
- ✓ 2 Büroraum-Container
- ✓ 1 Lehrerzimmer-Container
- ✓ Insgesamt stehen damit 9 Container für den Übergangsbetrieb zur Verfügung.





Übergangslösung - Containerstellung

Ausstattung der Klassenraum-Container

- ✓ Die Container sind mit den Whiteboards aus den ursprünglichen Klassenräumen ausgestattet.
- ✓ Zusätzlich verfügt jeder Klassenraum über: Klimageräte – Heizgeräte – Waschbecken





Übergangslösung - Containerstellung

Optimierung der Klassenraum-Container

- Garderoben für die Klassenräume (heute eingetroffen)
- Rutschfeste Fußmatten für die Eingangsbereiche
- Anbringung von Vordächern an den Containern





Fragen?



Gemeinde-Unfallverband Braunschweig

Kontakt:

Herr Harald Klene

Tel.: 0531/27374-45

Mail: klene@bs-guv.de

Herr Giuseppe Costanzo

Tel.: 0531/27374-41

Mail: costanzo@bs-guv.de

Internet: <http://www.bs-guv.de/>

Diese Präsentation wird auf der Homepage der Samtgemeinde und bei Sdvi veröffentlicht.



Fragen?



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!